

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.06.2021

N° 35 R.D.

OGGETTO: *Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale per l'intervento di: "Valorizzazione del canale Sorgive nel tratto tra via Ghetto, nella frazione di san Matteo delle Chiaviche con formazione di pista ciclopedonale" - CUP F66E19000120005*

L'anno **duemilaventuno** il mese di **giugno** il giorno **trenta** alle ore 21.00, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1445/BA-39 del 23.06.2021, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Anghinoni Matteo		X
2) Ardenghi Luigi	X	
3) Arnoldi Gabriele		X
4) Barilli Piercarlo	X	
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bongiovanni Filippo	X	
7) Buttarelli Marco		X
8) Cassio Franco		X
9) Cavallari Alessandro		X
10) Cerioli Alex		X
11) Federici Virgilio	X	
12) Mattioli Foggia Cesare		X
13) Saccani Adriano		X
14) Taffelli Giovanni		X
15) Zerbini Armando		X
Totale	5	10

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che con Delibera Presidenziale n. 14 del 06.11.2019, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 26.11.2019, all'interno del contesto del finanziamento ottenuto dal GAL "Terre del Po", venne approvato il progetto esecutivo "*Valorizzazione del canale Sorgive nel tratto tra via Trieste e via Ghetto, nella frazione di San Matteo delle Chiaviche, con formazione di pista ciclopedonale*" CUP F66E19000120005, datato 18.10.2019, predisposto dal progettista dr. Ing. Marco Ferraresi, per un importo di euro 94.500,00 iva inclusa.
- Ricordato che il RUP fu individuato con atto del Consorzio datato 08.03.2019 nella persona del dipendente Ing. Mauro Sartori con qualifica di Capo Settore gestione reti ed impianti.
- Ricordato che con Determina dirigenziale n° 6 del 14.02.2020, il direttore generale, sulla scorta delle indicazioni del RUP, intese procedere all'affidamento dei lavori di "*Valorizzazione del canale Sorgive nel tratto tra via Trieste e via Ghetto, nella frazione di San Matteo delle Chiaviche, con formazione di pista ciclopedonale - CUP F66E19000120005*", mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque preventivi utilizzando il criterio del minor prezzo in base all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, individuando gli operatori economici da invitare tramite la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo web istituzionale, ed avvalendosi dell'utilizzo della piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
- Ricordato che con determina dirigenziale n. 11 del 28.05.2020, a seguito di procedura concretizzata sulla piattaforma Sintel, fu disposto l'affidamento dei lavori di "*Valorizzazione del canale Sorgive nel tratto tra via Trieste e via Ghetto, nella frazione di San Matteo delle Chiaviche, con formazione di pista ciclopedonale - CUP F66E19000120005*", all'IMPRESA AROLDI F.LLI SNC con sede in Comune di Casalmaggiore (CR), con contratto da eseguirsi "a misura", per un importo contrattuale complessivo pari ad € 66.457,79 di cui € 60.250,91 per lavori ed € 6.206,88 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge,
- dato atto che, in relazione all'intervento sopra descritto è stato emesso dal Direttore Lavori e conseguentemente vistato dal Responsabile del Procedimento il Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- ritenuto necessario prendere atto della conclusione dei lavori nonché della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato Finale per l'intervento in argomento;
- visti gli Artt. 234 e 237 del DPR 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione al Codice degli Appalti;
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 6 all'unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bongiovanni, Federici)
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per l'intervento di: *Valorizzazione del canale Sorgive nel tratto tra via Ghetto, nella frazione di san Matteo delle Chiaviche con formazione di pista ciclopedonale* - CUP F66E19000120005.

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

**08 LUG. 2021**

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

**P U B B L I C A Z I O N E** ( ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: **08 LUG. 2021**



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

**E S E C U T I V I T À**

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, ..... **08 LUG. 2021**



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

ALLEGATO ALLA *Delibera* .....

N° *35* ..... DEL *30.06.2021* .....

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO  
AGRO CREMONESE MANTOVANO  
IL SEGRETARIO

## CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO

### AGRO CREMONESE MANTOVANO

Sede legale ed uffici in Casalmaggiore (CR)

\*\*\* \* \*\*\*

Misura 7 Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali

Oper. 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali

Ambito 2 - Il sistema della rete della valorizzazione delle via d'acqua

\*\*\* \* \*\*\*

Lavori: VALORIZZAZIONE DEL CANALE SORGIVE NEL TRATTO TRA VIA

TRIESTE E VIA GHETTO, NELLA FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLE

CHIAVICHE CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE

CUP F66E19000120005 - CIG 8243649A5A

Impresa: Aroldi F.lli S.n.c. con sede in Casalmaggiore (CR)

Contratto in data 13 luglio 2020 Rep.731

\* \* \*

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto Principale

Il progetto principale, redatto dall'Ing. Marco Ferraresi Direttore dell'Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Navarolo in data 18/10/2019, per l'importo di € 94.500,00, con il seguente quadro economico:

#### 1 OPERE PRINCIPALI

1.1 - Lavori in appalto euro 64.612,23

1.2 - Costi della sicurezza euro 6.206,88

Sommano euro 70.819,11

#### 2. Somme a disposizione dell'Amm.ne

2.1 - Indennità occupazioni temporanee euro 1.090,00

*Mano Sintoni*

AROLDI F.lli s.n.c.  
Via Cairoli, 191  
26041 CASALMAGGIORE (CR)

|                                                             |      |                  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 2.2 – Imprevisti (5% di 1.) e arrotondamento                | euro | 3.543,81         |
| 2.3 – Indagini geologiche e prog. esecutiva                 | euro | 2.050,50         |
| 2.4 – Spese generali: (2% di 1. Utilizzo personale interno) | euro | 1.416,38         |
| 2.5 – IVA di legge (22% di 1.1)                             | euro | <u>15.580,20</u> |
| Importo totale progetto                                     | euro | <u>94.500,00</u> |

**Somma impegnata** – Con Determina Presidenziale n. 14 del 6.11.2019 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.52 del 26.11.2019 il Consorzio approvava la perizia dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'intervento di € 94.500,00 ripartito secondo le quote seguenti dei seguenti Enti finanziatori dell'intervento:

- a carico del GAL Terre del Po per € 64.267,41
- a carico del Consorzio di Bonifica Navarolo per € 20.232,59
- a carico del Comune di Viadana per € 10.000,00 sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto con il Consorzio Navarolo e la deliberazione di Giunta comunale n.1117 del 28/08/2019.

**Direzione dei Lavori** - I lavori sono stati diretti dal **Geom. Enrico Gabbi**.

**Descrizione dei lavori** - Il progetto prevedeva il ripristino funzionale di entrambe le sponde e le sommità arginali del tratto di Sorgive, attraverso una serie di lavorazioni tali da consentire il recupero del sedimento presente sul fondo del canale (deposito) e il suo utilizzo in rilevato con miglioramento delle sue caratteristiche geofisiche mediante il processo di stabilizzazione a calce o calce-cemento delle terre.

Tale soluzione oltre ad utilizzare il terreno esistente consentiva di ripristinare le quote di fondo originarie, la sezione di deflusso e la formazione di sommità arginali percorribili dai mezzi d'opera, una delle quali, in sinistra idraulica, destinata a percorso ciclopedonale.

*Mano Satoru*

**AROLDI F.lli s.n.c.**  
Via Cairoli, 101  
26041 CASALMAGGIORE (CR)

*[Handwritten signature]*

Principali lavorazioni:

- allestimento del cantiere con posa recinzioni, baraccamenti e servizi;
- rimozione provvisoria di alcuni tratti della recinzione presente in sponda sinistra per consentire l'accesso e le lavorazioni successive;
- taglio della vegetazione riparia interferente, anche di alto fusto, e rimozione della vegetazione spontanea verde o secca presente in alveo;
- formazione di rampa d'accesso e di collegamento tra il piano stradale di via Ghetto con quello della sommità arginale sinistra del Sorgive;
- formazione di argini trasversali alla corrente (ture) per la regimazione delle acque di scolo, sia di quelle provenienti dai tratti di monte del Sorgive e sia di quelle di rigurgito provenienti dal Ceriana, con idoneo terreno proveniente da cava di prestito provvisoria, individuata nella banca demaniale tra Ceriana e Navarolo;
- scavo e formazione di piste di lavoro in entrambe le sponde del Sorgive per consentire lo spostamento dei mezzi d'opera e le varie lavorazioni previste;
- stabilizzazione a calce o calce-cemento del terreno proveniente dagli scavi nelle arginature e presente come deposito nel fondo del corso d'acqua, o di quello mancante proveniente da cave di prestito;
- formazione di rilevato spondale e arginale, con il terreno stabilizzato di cui sopra, in entrambe le sponde del Sorgive e secondo le quote di sommità e i profili delle scarpate indicati negli elaborati grafici di progetto;
- realizzazione di palizzate semplici e continue sui due lati del fondo del canale, mediante infissione di pali di legno verticali affiancati, di

Memo Surtari

AROLDI F. III s.n.c.  
Via Ceitoli, 191  
28041 CASALMAGGIORE (CR)



idonee dimensioni (diametro e lunghezza), con funzione di contenimento dei rilevati spondali e arginali;

- formazione di palizzata semplice in legno (pali verticali e pertiche orizzontali) per contenimento del rilevato di confine in sponda destra;
- formazione di pista ciclopedonale mediante strati successivi di idonei inerti (fondazione, massicciata e piano viabile);
- fornitura e posa di parapetto in legno di sicurezza a fianco della pista (ciglio lato canale);
- fornitura e posa di idonea segnaletica stradale prevista per i percorsi ciclopedonali e di tipo turistico (bacheca in legno).

L'esecuzione delle opere è avvenuta regolarmente, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e secondo le previsioni progettuali. Durante la demolizione del rivestimento del canale è stata rinvenuta un dado di fondazione completamente ricoperto dal materiale fangoso in alveo.

Nella fase di lavorazione dell'abbattimento delle piante si è ritenuto che per una maggiore sicurezza idraulica, visto che l'apparato radicale si estendeva in buona parte sulle banchine, si è proceduto con l'abbattimento di tutta la vegetazione arborea presente nell'area interessata dai lavori.

Nei lavori di movimenti terra c'è stato un modesto aumento delle quantità per i seguenti motivi: non si è potuto recuperare il terreno delle ture perché la rimozione delle stesse è stato fatto una volta terminate la formazione delle banchine, sono stati eseguiti gli scavi in alveo anche sotto i ponti di Via Trieste e via Ghetto e un piccolo aumento di materiale depositato in alveo.

Rispetto al progetto è stata modificata la palizzata di contenimento delle aree cortilivi in sponda destra utilizzando 1 palo da m.1,50 in verticale ogni 3,75 m. e n.4 pali da m.4,00 in orizzontale.

Mario Suteri

**AROLDI F.lli s.n.c.**  
Via Carroli, 191  
26041 CASALMAGGIORE (CR)



Come barriera di sicurezza della ciclo pedonabile in sponda sinistra è stato posto in opera un parapetto in legno di pino impregnato in autoclave con montanti diam. 12 cm H 150 cm ogni due metri lineari e passanti diam. 8 cm; i montanti sono stati posati su plinto in cls.

**Inizio lavori** - I lavori sono stati consegnati il **22 luglio 2020**, come risulta dal Verbale di Consegna sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa.

**Ultimazione lavori** - I lavori, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori atti del Direttore dei lavori, sono ultimati in data **9 marzo 2020**.

*Osimo Sirtori*

#### LAVORI IN APPALTO

**Assuntore dei lavori** - Il contratto d'appalto a misura è stato stipulato e sottoscritto tra il Consorzio di Bonifica Navarolo e l'impresa AROLDI FRATELLI DI AROLDI CESARE E FRANCO SNC con sede in Casalmaggiore (CR), via Cairoli n.141, in **data 13/07/2020**, con n. 731 di Rep.

**Importo contrattuale** - L'importo contrattuale, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'impresa AROLDI FRATELLI DI AROLDI CESARE E FRANCO SNC pari al **6,75%** sulla somma di € **70.819,11** posta a base di gara, è risultato complessivamente di € **66.457,79**, di cui € **60.250,91** per lavori ed € **6.206,88** per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

**Consegna lavori** - I lavori sono stati consegnati con Verbale in data **22 luglio 2020**.

**Tempo stabilito per l'esecuzione** - Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in **120** (centoventi) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

**AROLDI.F.lli s.n.c.**  
Via Cairoli 191  
26043 CASALMAGGIORE (CR)

*[Signature]*

**Sospensioni e proroghe lavori** Come risulta dai verbali allegati al conto finale, i lavori sono stati sospesi in data 28 luglio 2020 e ripresi in data 19 ottobre 2020, con una sospensione complessiva di giorni 83.

L'Impresa, con nota in data 26 gennaio 2020 ha chiesto una proroga al termine di ultimazione lavori, motivata dalla tempistica per la consegna del materiale per la costruzione delle barriere di sicurezza in particolare anche per le difficoltà inerenti all'emergenza Covid e comunque per cause non dipendenti dalla ditta esecutrice dei lavori. Con il parere favorevole del RUP è stata concessa una proroga alla fine lavori di 30 gg. all'impresa.

**Ultimazione lavori** - Con certificato del **9 marzo 2021**, tutti i lavori sono stati dichiarati ultimati e quindi entro il tempo utile contrattuale (per effetto della sospensione e della proroga il nuovo termine di ultimazione dei lavori risultava il 11/03/2021), pertanto non si sono riscontrati ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto alle varie tempistiche indicate nei verbali di cui sopra.

**Andamento dei lavori** - L'esecuzione delle opere è avvenuta regolarmente, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, secondo le previsioni progettuali.

**Variazioni apportate** - In corso d'opera non sono state apportate variazioni alle tipologie di lavoro previsto.

**Certificati di acconto** - E' stato emesso n.1 SAL per un importo di € **47.107,03** (IVA esclusa), come indicato nel relativo certificato di pagamento, al netto delle ritenute a garanzia dello 0,5% per infortunio.

**Stato Finale** - Lo Stato Finale dei lavori in appalto a misura è stato redatto in data 29 marzo 2021 ed importa complessivamente netti € **70.673,34**.

*Mario Sutor*

**AROLDI FINI s.n.c.**  
Via Cairoli, 191  
26041 CASALMAGGIORE (CR)



| Indicazione dei lavori        | Importi in €     |
|-------------------------------|------------------|
| Lavori a misura               | 69.132,93        |
| A dedurre ribasso del 15,999% | -4.666,47        |
| Sommano                       | 64.466,46        |
| Costi della sicurezza         | 6.206,88         |
| <b>Importo stato finale</b>   | <b>70.673,34</b> |

### Credito residuo dell'Impresa

Rimane a favore dell'Impresa un credito netto residuo di € **23.566,31**, come risulta dal seguente prospetto:

| Indicazione dei lavori                            | Importi in €     |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Totale netto dei lavori a misura                  | 70.673,34        |
| A dedurre certificato di pagamento n.1 del 1° SAL | -47.107,03       |
| <b>Resta il credito netto dell'impresa</b>        | <b>23.566,31</b> |

### Confronto tra progetto, contratto e stato finale

Si riporta di seguito il quadro di confronto degli importi dei lavori a misura e degli oneri della sicurezza, rispettivamente indicati nel quadro economico di progetto, in contratto e risultanti dallo stato finale.

| Indicazione dei lavori            | Progetto         | Contratto        | Stato finale     |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lavori a misura                   | 64.612,23        | 60.250,91        | 64.466,46        |
| Costi della sicurezza             | 6.206,88         | 6.206,88         | 6.206,88         |
| <b>Importo lavori e sicurezza</b> | <b>70.818,11</b> | <b>66.457,79</b> | <b>70.673,34</b> |

Dal raffronto sopra indicato si evince che i lavori eseguiti e contabilizzati a misura sono aumentati di € 4.215,55 pari ad un aumento di circa il 7% rispetto all'importo di contratto, anche se importi inferiori al computo di

*Manno Sutor*

**AROLDI F.lli s.n.c.**  
Via Garibaldi, 191  
28041 CASALMAGGIORE (CR)

progetto. Il suddetto aumento è imputabile ai maggiori costi sostenuti nelle demolizioni e nei movimenti terra.

**Riserve dell'Impresa** - L'Impresa ha firmato la contabilità e lo Stato Finale dei lavori senza riserve.

**Infortuni in corso di lavoro** - Durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

**Assicurazione degli operai** - In sede di emissione del 1° SAL è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa AROLDI FRATELLI DI AROLDI CESARE E FRANCO SNC, che è risultata regolare come si evince dal DURC allegato allo stato d'avanzamento.

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 03563909/70 presso l'I.N.A.I.L. di Cremona, con validità continuativa.

**Assicurazioni sociali** - In risposta a specifica richiesta del Consorzio gli Enti assicurativi e previdenziali hanno rilasciato le prescritte dichiarazioni liberatorie.

**Tempo stabilito per il collaudo** - In base all'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 9 giugno 2021.

**Avviso ai creditori** - In data 20/04/2021 con prot.911/MM-4/19 il Consorzio ha trasmesso al Comune di Viadana l'avviso ai creditori (art.218 del D.P.R. 207/2010) per la pubblicazione all'albo pretorio. Trascorsi i termini indicati nell'avviso non sono pervenute richieste da parte di terzi.

**Cessione di credito da parte dell'Impresa** - Per i lavori di cui trattasi l'Impresa non ha effettuato alcuna cessione di crediti.

*Mano Sutor*

AROLDI/F.lli s.n.c.  
Via Cefalon, 191  
26041 CASALMAGGIORE (CR)



## VERBALE DI VISITA

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di maggio il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto ad eseguire la visita di sopralluogo per la stesura del Certificato di Regolare Esecuzione.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti. Si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che, per quanto è possibile vedere, essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto iniziale e che nel loro complesso sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati a misura sono quelli del contratto sottoscritto;
- che non sono state effettuate anticipazioni all'impresa;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non sono occorsi occupazioni definitive di immobili privati;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

## CERTIFICA

I lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa AROLDI FRATELLI DI AROLDI CESARE E FRANCO SNC con sede in Casalmaggiore (CR), via

*Manno Suteri*

AROLDI F.lli s.n.c.  
Via Cairoli, 181  
26041 CASALMAGGIORE (CR)



Cairolì n.141, in base al contratto in **data 13/07/2020**, con n. **731** di Rep. sono stati regolarmente eseguiti, liquida l'importo complessivo dei lavori nella somma determinata dalla Stato Finale pari a € 70.673,34; ordina altresì la liquidazione del residuo credito dell'Impresa nell'importo di € **23.566,31** e propone lo svincolo delle polizze fidejussorie a favore dell'Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Casalmaggiore, 24 maggio 2021


IMPRESA APPALTATRICE

(Aroldi F.lli snc)

  
Aroldi F.lli s.n.c.  
Via Cairolì, 191  
26041 CASALMAGGIORE (CR)


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Enrico Gabbi)

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO  
AGRO CREMONESE MANTOVANO  
IL DIRETTORE DEI LAVORI  
  
Geom. ENRICO GABBI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO  
AGRO CREMONESE MANTOVANO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  
Dr. Ing. MAURO SARTORI