CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.05.2013

N° 29 R.D.

OGGETTO: "PSR 2007-2013 – misura 125A – domanda SIARL n° 2009/00178093 - "Interventi di straordinaria manutenzione all'Impianto di San Matteo delle Chiaviche" – Variante di progetto".

L'anno **duemilatredici** il mese di **maggio** il giorno **ventotto** alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 784/BA – 38 del 17.05.2013 , si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Ballarini Eliseo	X	
3) Barilli Piercarlo	X	
4) Belletti Guglielmo	X	
5) Bertoli Pietro	X	
6) Buttarelli Dennis	X	
7) Buttarelli Marco	X	
8) Cassio Franco	X	
9) Cerioli Alex		X
10) Fornasari Giuseppe	X	
11) Gorni Giovanni		X
12) Murelli Luigi	X	
13) Saccani Adriano	X	
14) Sanfelici Andrea	X	
15) Rappres. Regione in attesa di nomina	/	
Totale	12	2

Assistono: il Direttore Dr. Ing. Giulio Daolio, il Capo Settore Amministrativo Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che, nel contesto del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 125 A, a seguito della Deliberazione del C.d.A n. 9 del 17.02.2009, il Consorzio di Bonifica Navarolo ha presentato alla Regione Lombardia per il finanziamento, unitamente ad altri progetti, il progetto preliminare denominato "Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di San Matteo delle Chiaviche" – n° domanda SIARL 2009/00178093;
- richiamata la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio n. 4 del 21.01.2011, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di San Matteo delle Chiaviche, per un importo globale di intervento pari ad €. 800.000,00 oltre iva sui lavori e forniture;
- ricordato altresì che la spesa ammessa al finanziamento da parte della Regione Lombardia per i lavori di cui al sopra citato progetto ammonta ad Euro 800.000,00;
- ricordato che all'interno del globale progetto in argomento rientrano opere edili in appalto per €. 288.400,00 (iva esclusa) di cui euro 280.000,00 soggetti a ribasso ed euro 8.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- visto il Decreto n. 3118 del 05.04.2011 Della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia - Struttura Reticoli idrografici e Demanio idrico, assunto agli atti del Consorzio con prot. n. 868/MM/10 del 07.04.2011, con il quale si approvava il progetto in argomento affidando in concessione al CBN l'esecuzione dello stesso, comprendente forniture ed opere edili, con un contributo pari al 90% della spesa ammessa al finanziamento e pertanto pari ad euro 720.000,00, mentre il 10% delle restante spesa, oltre all'IVA ed alle spese generali rimane a carico del Consorzio di Bonifica Navarolo;
- vista la Determina dirigenziale del Direttore del Consorzio n. 7 del 09.07.2012 con la quale veniva attivata la procedura negoziata con n. 12 ditte, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Opere edili all'interno del progetto di straordinaria manutenzione all'Impianto di San Matteo delle Chiaviche" ai sensi dell'Art 122 comma 7del D.Lgs. 163/2006 – Codice degli appalti – con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs 163/2009, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che avrebbero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del citato decreto, non esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci, ai sensi dell'art 122, comma 9) del menzionato D.lgs, - fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 del citato articolo 86 - per un importo economico pari ad euro 288.400,00 IVA esclusa (di cui € 280.000,00 per lavori importo soggetto a ribasso, ed € 8.400,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso).
- vista la Determina dirigenziale del Direttore del Consorzio n. 8 del 06.08.2012 con la quale veniva aggiudicata procedura negoziata, indetta ai sensi dell'Art.. 122 comma 7) ed Art. 82 Comma 2), ed espletata ai sensi dell'Art. 122, comma 9 del D.lgs 163/2006 Codice dei Contratti ed art. 121 del DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006, sulla scorta del verbale di espletamento delle operazioni della procedura negoziata di affidamento tenutasi in data 01.08.2012,per l'appalto dei lavori di "Opere edili all'interno del progetto di straordinaria manutenzione all'impianto di San Matteo delle Chiaviche" alla ditta "Reggiani srl – con sede legale in Via Parma, 13 46100 Mantova e sede Amministrativa in Via Majorana, 2 – Loc. Valdaro 46100 Mantova C.F./P.I. 01618290207", che ha presentato l'offerta al prezzo più basso, con un ribasso del 30,51 % sull'importo dell'elenco prezzi posto a base di gara soggetto a ribasso d'asta, di € 280.000,00, rimanendo fissa la quota per oneri di sicurezza stabilita in € 8.400,00
- visto il successivo contratto di appalto stipulato con la ditta sopra indicata e repertoriato con n°477 al Repertorio Contratti del Consorzio;

- rilevata da parte del Responsabile del Procedimento, al fine di garantire una maggiore funzionalità dell'intervento, la necessità di disporre una variante del progetto originario come approvato dal CdA del Consorzio ed in superiore sede regionale;
- vista la documentazione tecnica di cui alla variante illustrata dal Direttore del Consorzio, Responsabile del Procedimento al CdA e depositati agli atti del Consorzio;
- Ritenuto necessario apportare detta variante al progetto originario come più sopra identificato con modifica del quadro economico come delineato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- visto l'Art. 132 del D.Lgs 163/2006 – codice degli appalti
- visto l'Art. 161 del DPR 207/2010 – regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
  Favorevoli: 12 (Ardenghi, Ballarini, Barilli, Belletti, Bertoli, Buttarelli D., Buttarelli M. , Cassio, Fornasari, Murelli, Saccani, Sanfelici)
  Contrari: /
  Astenuti: /

DELIBERA

1. Di approvare la variate al progetto "Interventi di straordinaria manutenzione all'impinato di San Matteo delle Chiaviche" PSR 2007-2013 – misura 125A – domanda SIARL n° 2009/00178093, approvato con Decreto n. n. 3118 del 05.04.2011 Della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia - Struttura Reticoli idrografici e Demanio idrico, con modifica del quadro economico come di seguito specificato e risultante dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Quadro economico comparativo delle opere in variante

			VARIANTE			
	PROGETTO	APPALTO (a)	Importo lavori (b)	differenza (b-a)	della % (b-a)/a	Interventi
A) Opere in appalto 1) Fornitura in appalto per l'approvvigionamento delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del sistema di monitoraggio degli impianti consortili e loro messa in sicurezza.						
- importo a base d'asta della fornitura in appalto	357.800,00	357.800,00	357.800,00			
- applicazione ribasso d'asta del 6,50 %		-23.257,00	-23.257,00			
- importo netto della fornitura in appalto	357.800,00	334.543,00	334.543,00			
2) Opere edili. Sistemazione dell'impianto di San Matteo: ripristino impermeabilizzazione della terrazza di copertura, riparazione delle serrande metalliche di chiusura delle portefinestre e ricostruzione di tratti di recinzione.						
- importo delle opere in appalto	280.000,00	280.000,00	337.500,00			
- applicazione ribasso d'asta del 30,51 %		-85.428,00	-102.971,25			
	280.000,00	194.572,00	234.528,75			
- oneri attuazione piani sicurezza	8.400,00	8.400,00	8.400,00			
- importo netto delle opere in appalto	288.400,00	202.972,00	242.928,75	**39.956,75**	**19,686%**	
(1) totale interventi in appalto	646.200,00	537.515,00	577.471,75	39.956,75	7,434%	
B) Opere in Amministrazione diretta						
- Forniture, noli e provviste di materiali.	39.600,00	39.600,00	39.600,00	**0,00**		
- Impiego di manodopera consortile.	10.400,00	10.400,00	10.400,00	**0,00**		
(2) totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	**0,00**		
totale generale (1) + (2)	696.200,00	587.515,00	627.471,75	**39.956,75**		
C) Spese Generali e oneri per la Sicurezza	103.800,00	103.800,00	103.800,00	**0,00**		
totale	800.000,00	691.315,00	731.271,75	**39.956,75**	5,780%	

2. Di dare atto che la copertura della spesa di cui alla variante verrà fatto fronte nella misura del 90% (iva esclusa) con le somme del contributo di cui al citato Decreto di cui al punto 1), e per la rimanente parte con mezzi ordinari di bilancio del Consorzio.

^ ^ ^ ^ ^

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Giampietro Lazzari

IL PRESIDENTE

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, 10 GIU. 2013

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 10 GIU. 2013

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

E S E C U T I V I T À

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, 10 GIU. 2013

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, ...

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari